Zeitstrahl zukünftiger Sozialbereich

Bedarf an AE-Beteiligung

1. Tiefbau

•16.05.2022 - 19.06.2022

•Um unseren Sozialbereich mit Strom, Wasser, Gas, Abwasser etc. versorgen zu können muss zunächst noch gebuddelt und gegraben werden

Mittel

2. Boden-dämmung

•20.06.-17.07.2022

•Nachdem wir einen ebenen Untergrund geschaffen haben gilt es Schaumstoff-Dämmplatten auf Boden und am Fundament zu verlegen. Dabei handelt es sich um eine relativ leichte Fleißarbeit bei der viele helfende Hände benötigt werden.

Sehr hoch

3. Boden-platte

•18.07. - 07.08.2022

•Anders als im Sandbereich muss die Bodenplatte im Sozialbereich etwas stabiler werden. Deswegen muss Stahlbewehrung verlegt werden. Danach wird der Beton gegossen.

Sehr hoch

4. Rohbau

•08.08.-21.08.2022

•Stein auf Stein - nun entseht unser Haus im Haus und spätere Herberge für Umkleiden, Duschen, Lager, Anschlussraum etc. - immerhin auf ca. 120m² Grundfläche.

Hoch

5. Decken

•22.08. 04.09.2022

•Was wäre ein Haus ohne Dach. Als Decke für unseren Sanitärtrakt und gleichzeitig Fußboden für das Obergeschoss wird die Decke auf das Mauerwerk eingebaut.

Hoch

6. Rohmontage

•05.09. - 18.09.2022

•Rohmontage für Heizung, Warmwasserversorgung, Elektro und Sanitär finden statt. Außerdem müssen die Wände verputzt und Decken gestaltet werden.

Mittel

7. Endmontage + Gestaltung

•19.09. - ???

•Abdichtung, fließen, malern, Fußboden verlegen, Endmontage Heizung und Sanitär und viele weitere Nacharbeiten sind notwendig bevor wir wirklich fertig werden. Das wird sicher viel Zeit in Anspruch nehmen - wie viel hängt auch von euch ab!

Hoch

Zeitstrahl zukünftige Sandfläche

Bedarf an AE-Beteiligung

1. Elektro-installation

•13.06.2022 - 16.06.2022

•Im ersten Schritt werden wir die Dachkuppeln anschließen und unsere Beleuchtung installieren. Hier sind vor allem Leute gefragt die kein Problem haben in der Höhe zu arbeiten und vielleicht auch schonmal einfache Elektoarbeiten zu Hause gemacht haben.

Mittel

2. Boden-dämmung

•27.06.-24.07.2022

•Nachdem wir einen ebenen Untergrund geschaffen haben gilt es auf 1300 m² Schaumstoff-Dämmplatten zu verlegen. Dabei handelt es sich um eine relativ leichte Fleißarbeit bei der viele helfende Hände benötigt werden.

Sehr hoch

3.Fußboden-heizung

•25.07. - 21.08. 2022

•Mehrere Kilometer Schläuche sorgen zukünftig für warme Füße. Bevor es jedoch soweit ist müssen diese verlegt werden. Genau wie bei der Dämmung handelt es um eine zwar einfache, aber sehr aufwändige Arbeit mit großem Bedarf an helfenden Händen.

Sehr hoch

4. Beton gießen

•22.08. - 28.08. 2022

•in dieser Woche soll der Beton für unsere Bodenplatte gegossen werden. Dabei handelt es weniger um eine Fleißaufgabe wie in den Monaten zuvor, sondern eher um einen hohen Einmal-Aufwand ein einem Tag.

Hoch

5. Beton bearbeiten

•29.08. 04.09.2022

•Wässern, Glätten, Fugen schneiden - nach dem Gießen muss der Beton noch nachbearbeitet werden.

Mittel

6. Sand einbringen

•05.09. - 18.09.2022

•Die Halle wird zur Beachhalle. 700t Sand werden angliefert und in die Halle gebracht. Wie wir von der Außenanlage wissen, ist das schnell gesagt, allerdings auch mit einer Menge Aufwand verbunden.

Hoch

7. Netzanlagen/ Gestaltung

•19.09. - 03.10.2022

•Um pünktlich zur Eröffnung die ersten Matches in der Halle austragen zu können, müssen natürlich noch Netze aufgebaut werden. Außerdem braucht unser neues zu Hause noch liebevolle Gestaltung.

Hoch